

2006 YILI KÖYDES ÇALIŞMALARI

Yüksek Planlama Kurulunun 15.02.2006 tarih ve 2006/3 sayılı 2006 yılı Köylere Yönelik Altyapı Yatırım ödeneklerinin İller ve alt hizmet programları ile dağılımı kullandırılması, izlenmesi ve denetlenilmesine ilişkin esas ve usulleri belirleyen kararı ile İlimize;

Köy yolları için	6.201.000YTL
Köy içmesuları için	4.509.000 YTL
Toprak ve Küçük Su Kayn. Gelişt. İçin	2.337.000 YTL
Köy Kanalizasyonları için	343.000 YTL
olmak üzere Toplam	13.390.000 YTL.

ödenek tahsis edilmiştir.

İlimiz Köy yolları için ayrılan ödeneğin yeterli olmamasına karşılık içme sularına ayrılan ödeneğin ihtiyaçtan fazla olması nedeniyle YPK'nın 2006/3 sayılı kararı ile oluşturulan Valilik Tahsis Komisyonunun 07.03.2006 tarih ve 1 sayılı kararı ile tahsis değişikliği yapılarak alt hizmet programları itibariyle ;

Köy yolları için	9.625.000 YTL
Köy içmesuları için	1.085.000 YTL
Toprak ve Küçük Su Kayn. Gelişt. İçin	2.337.000 YTL
Köy Kanalizasyonları için	343.000 YTL
olmak üzere Toplam	13.390.000 YTL.

ödenek tahsisleri yapılmıştır.

Ancak; daha sonra YPK'nın 08.06.2006 tarih ve 28 sayılı kararı ile Köye Yönelik Alt Yapı Yatırımlarında, Toprak ve küçük su kaynaklarının geliştirilmesi ve kanalizasyon yatırımlarından ziyade İçme Suyu ve Yol projelerinin öncelik kazandığı, bu itibarla toprak ve küçük su kaynakları geliştirme ve kanalizasyon için tahsis edilen ve ihaleye bağlanmayan projelere ait ödeneklerin Köy Yolları ve İçme Suyu projelerine aktarılması öngörüldüğünden Valiliğimiz Tahsilat Komisyonunun 05.07.2006 tarih ve 5 sayılı kararı ile tahsis değişikliği yapılarak alt hizmet programları itibarı ile;

Köy Yollarına 59 proje ile	
280,3 km 1.kat, 92 km. 2.kat olmak üzere	
372,3 km asfalt yol yapımı için	11.330.750YTL
Köy İçme Suları ile ilgili 24 proje için	1.085.000YTL
Toprak ve Küçük Su Kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili 2	
proje için	701.000YTL
Köy Kanalizasyonları ile ilgili 8 adet Proje için	273.250.YTL
olmak üzere toplam 93 proje için	13.390.000YTL

ödeneğin tahsisleri yapılarak İçişleri Bakanlığına sunulmuştur.

İlimize tahsis edilen bu ödeneklerden 14.08.2006 tarihi itibariyle;

Köy yolları için	4.392.127 YTL
Köy içmesuları için	1.085.000 YTL
Toprak ve Küçük Su Kayn. Gelişt. İçin	701.000 YTL
Köy Kanalizasyonları için	182.123 YTL
olmak üzere Toplam	_6.360.250 YTL.

ödenek Köylere Hizmet Götürme Birlikleri hesaplarına intikal etmiş olup, 7.029.750 YTL daha ödenek gelmesi gerekmektedir.

1-KÖYYOLLARI

İlimizde Köy Yolları için hazırlanan 59 projede 280,3 km.1.kat, 92 km 2.kat asfalt yapımı için 11.330.750YTL ödenek ayrılmış bu ödeneğin 4.392.127 YTL'si Köylere Hizmet Birlikleri hesaplarına intikal etmiş olup, İlçeler itibarı ile dağılımı şöyledir:

İlçesi	PR. SY	TOPLAM KM	TAH. EDİLEN	GELEN ÖDENEK
Merkez	11	84,2	2.321.162	779.265,50
Bozüyük	10	54,5	1.773.484	638.815,50
Gölpazarı	10	79,2	2.443.616	970.131,50
İnhisar	3	16	602.000	416.750,00
Osmaneli	4	26,8	882.164	380.201,00
Pazaryeri	10	54,9	1.581.452	581.633,00
Söğüt	6	24,6	620.908	248.362,00
Yenipazar	5	31,8	1.105.364	376.968,50
Toplam	59	372,3	11.330.750	4.392.127,00

Köy Yolları ile ilgili 59 projeden 44 Proje ihaleye bağlanarak çalışmalar başlatılmış, 8 proje ihale aşamasında, 7 projenin ise ihale dosyaları hazırlık aşamasındadır.

KÖY YOLLARI PROJELERİNİN GERÇEKLEŞME DURUMU

a) Bilecik Merkez;

Merkez İlçede 11 Köy yolu projesi için ayrılan 2.321.162 YTL ödenek ile 53,2 km 1.kat, 31 km 2.kat olmak üzere 84,2 km asfalt yol yapılması hedeflenmiş olup, 53,2 km'lik 7 adet 1.kat asfalt projesi ihalesi yapılarak

İkizce	3,4 km
Sütlük	4,5 km
Abadiye	5,5 km
Ulupınar-Karadede	7,3 km
Kapaklı	10 km
Örenköy	10,8 km
Beyce-Sarmaşık-	11,7 km
Bayırköy	
Toplam	22,5 km

olmak üzere 30,7 km.1 kat asfalt yapımı tamamlanarak yollar hizmete açılmıştır. Yolun ise Örenköy yolunda serme sıkıştırma işlemleri tamamlanmış olup Beyce-Sarmaşık-Başırköy yolunda serme sıkıştırma işlemleri devam etmektedir.

İhalesi yapılan 53,2 km 1.kat asfalt yapımı için bugüne kadar 777.269,72 YTL ödeme yapılmıştır

YPK'nın 2006/28 sayılı kararına istinaden Valilik Tahsilat Komisyonunca yapılan tahsis değişikliğinden sonra programa alınan,

Kurtköy	4 km
Dereşemsettin-Koyunköy-Bahçecik	23 km
Taşçılar	2 km
Gülümbe	2 km

olmak üzere toplam 31 km'lik 2.kat) 4 adet köy yolu projesi ihale aşamasındadır.

b) Bozüyük İlçesi;

Bozüyük İlçemizde 10 köy yolu projesi için ayrılan 1.773.484 YTL ödenek ile 46,8 km 1.kat, 8 km 2.kat olmak üzere 54,8 km asfalt yol yapılması hedeflenmiş olup, 37,8 km'lik 6 adet 1.kat asfalt projesi ihale edilerek;

Ketenlik	4 km
Yeşilçukurca-Göynücek	4 km
Poyra-Oluklu	5,6 km
Erikli-Camiliyayla	12 km
Dodurga- Erikli	6 km

olmak üzere 31,6 km 1.kat asfalt yapımı tamamlanarak yollar hizmete açılmıştır.

Çamyayla	6,2 km
----------	--------

yolda temel malzeme çekilerek, serme sıkıştırma işlemleri tamamlanmıştır.

İhalesi yapılan 37,8 km 1.kat asfalt yapımı için bugüne kadar 568.974.35 YTL ödeme yapılmıştır

YPK'nın 2006/28 sayılı kararına istinaden Valilik Tahsilat Komisyonunca yapılan tahsis değişikliğinden sonra programa alınan,

Ormangüzle-Erikli	9 km
	1.kat
Yeniçepni	2 km
	2.kat
Kovalıca Kandilli	5 km
	2.kat
Yörükçepni	1 km
	2.kat

olmak üzere 9 km 1.kat 8 km.2 kat toplam 17 km asfalt yapım işi ihale edilmiş olup, Ormangüzle-Erikli yolunda çalışmalar başlatılmıştır.

(Valilik Makamınının 22.08.2006 tarih ve 1444 sayılı onayı ile programda olan Karaağaç-Kandilli köy yolu yerine Bozüyük-Kovalıca-Kandilli yolu programa alınarak değişiklik yapılmıştır.

c) Gölpazarı İlçesi;

Gölpazarı İlçesinde 10 Köy yolu projesi için ayrılan 2.443.616 YTL ödenek ile 63,2 km 1.kat, 16 km 2.kat olmak üzere 79,2 km asfalt yol yapılması hedeflenmiş olup, 63,2 km'lik 7 adet 1.kat asfalt projesi ihale edilerek,

Gökçeözü	2km
Doğancılar-Softalar-N.Hocalar-Hacıköy	17,5 km
Karaahmetler-Sarıhacılar-Olucak	10 km
Karaahmetler	2 km

olmak üzere 31,5 km 1.kat asfalt yapımı tamamlanarak yollar hizmete açılmıştır.

Demirhanlar-Kasımlar-Bayat-Çengeller	17 km
--------------------------------------	-------

Bolatlı-Derecikören	7,7 km
---------------------	--------

Bolatlı-Hamidiye-Söğütçük

7 km

olmak üzere

31,7 km

yolda temel malzeme çekimleri tamamlanmış olup, serme sıkıştırma işlemleri devam etmektedir

Bu yolların yapımı ile ilgili olarak 970.131 YTL ödeme yapılmıştır.

YPK'nın 2006/28 sayılı kararına istinaden Valilik Tahsilat Komisyonunca yapılan tahsis değişikliğinden sonra programa alınan

Üzümlü-Büyükbelen 10 km

Büyük Sürmeli-Küçük Sürmeli 4 km

Çengeller 2 km

olmak üzere 16 km 2.kat asfalt yapımı projesi ihalesi yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.

d) İnhisar İlçesi;

İnhisar İlçesinde 3 Köy yolu projesi için ayrılan 602.600 YTL ödenek ile 16 km 1.kat asfalt yol yapımı hedeflenmiş olup, 10 km'lik 2 adet 1.kat asfalt yol projesi ihale edilerek

Tarpak-Behçediye 9 km

Muratca 1 km

olmak üzere 10 km yolda temel malzemeleri çekilmiş olup, serme sıkıştırma işlemleri devam etmektedir.

Bu yol yapımı ile ilgili 168.545.18 YTL ödeme yapılmıştır

YPK'nın 2006/28 sayılı kararına istinaden Valilik Tahsilat Komisyonunca yapılan tahsis değişikliğinden sonra programa alınan

Samrı 6 km 1.kat asfalt yapımı projesi ihale yapılmış olup çalışmalara başlanmıştır.

e) Osmaneli İlçesi;

Osmaneli İlçesinde 4 Köy yolu projesi için ayrılan 882.164 YTL ödenek ile 23,8 km 1.kat, 3 km 2.kat olmak üzere 26,8 km asfalt yol yapımı hedeflenmiş olup, 23,8 km'lik 3 adet 1.kat asfalt yol projesi ihale edilerek

Düzmeşe-Orhaniye 10,3 km

1.kat asfalt yapımı tamamlanarak köy yolu hizmete açılmıştır.

Belenalan-İlyasca 6 km

Beşevler-Hisarcık-Boyunkaya 7,5 km

olmak üzere 13,5 km yola temel malzemeleri çekilmiş serme sıkıştırma işlemleri devam etmektedir.

Bu yol yapımı ile ilgili 364.619 YTL ödeme yapılmıştır.

YPK'nın 2006/28 sayılı kararına istinaden Valilik Tahsilat Komisyonunca yapılan tahsis değişikliğinden sonra programa alınan

Çiftlik-Avdan 3 km 2.kat asfalt yapımı

Projesi ihale aşamasındadır.

f) Pazaryeri İlçesi;

Pazaryeri İlçesinde 10 Köy yolu projesi için ayrılan 1.581.452 YTL ödenek ile 38,9 km 1.kat, 16 km 2.kat olmak üzere 54,9 km asfalt yol yapımı hedeflenmiş olup,38,9 km'lik 6 adet 1.kat asfalt yol projesi ihale edilerek

Karadede-Günyurdu	6,5 km
Arpadere	6,6 km
Sarnıç	1,8 km
Esemen	6,2 km
Dülgeroğlu	7 km

olmak üzere 28,1 km.1 kat asfalt yapımı tamamlanarak söz konusu yollar hizmete sunulmuştur.

Demirköy-Şükranıye 7 km'lik yola ise serme sıkıştırma işlemleri tamamlanarak, 3km lik kısmında 1.kat asfalt yapılmış olup,çalışmalar devam etmektedir.

Bu yol yapımları ile ilgili 527.090,82.YTL ödeme yapılmıştır

YPK'nın 2006/28 sayılı kararına istinaden Valilik Tahsilat Komisyonunca yapılan tahsis değişikliğinden sonra programa alınan

Kınık	2 km
Ahmetler	4 km
Küçükemalı	3 km
Bozcaarmut	7 km

olmak üzere 2.kat asfalt yapımı projesi ihale aşamasındadır.

g) Söğüt İlçesi;

Söğüt İlçesinde 6 Köy yolu projesi için ayrılan 620.908.YTL ödenek ile 13,6 km 1.kat, 11 km 2.kat olmak üzere 24,6 km asfalt yol yapımı hedeflenmiş olup,13,6 km'lik 3 adet 1.kat asfalt yol projesi ihale edilerek

Gündüzbey	3,5 km
Kayabalı-Akçasu	6 km
Yeşilyurt-Rızapaşa	4,1 km
olmak.üzere	13,6 km

1.kat asfalt işinin tamamı bitirilerek yollar hizmete sunulmuştur.

Bu yol yapımı ile ilgili 248.362 YTL ödeme yapılmıştır.

YPK'nın 2006/28 sayılı kararına istinaden Valilik Tahsilat Komisyonunca yapılan tahsis değişikliğinden sonra programa alınan

Hamitabat-Tuzaklı	9 km
Akçasu	1 km
Rızapaşa	1 km
olmak üzere	11 km

2.kat asfalt işi ihale hazırlıkları yapılmaktadır.

h) Yenipazar İlçesi;

Yenipazar İlçesinde 5 Köy yolu projesi için ayrılan 1.406.783.YTL ödenek ile 30,8 km 1.kat, 1 km 2.kat olmak üzere 31,8 km asfalt yol yapımı hedeflenmiş olup,30,8 km'lik 4

adet 1.kat asfalt yol projesi ihale edilerek

Gökçeözü-Ulucak

4 km

Yukarıboğaz-Kükürt-Ulucak

9,5 km

olmak üzere

13,5 km

1.kat asfalt yol yapımı tamamlanarak yollar hizmete sunulmuştur.

Tohumlar-D.Beleören-B.Belenören

6,5 km

Yumaklı-Karahasanlar

10,8 km

olmak üzere 17,3 km'lik yolda temel malzemeleri çekilmiş olup serme sıkıştırma işlemleri devam etmektedir.

Bu yolların yapımı ile ilgili 423.243,19 YTL ödeme yapılmıştır.

YPK'nın 2006/28 sayılı kararına istinaden Valilik Tahsilat Komisyonunca yapılan tahsis değişikliğinden sonra programa alınan,

Tohumlar köyyolu 1 km 2.kat asfalt yapımı tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

2-İÇMESULARI

İçmesuları ile ilgili proje teklifleri 1.etapta yapıldığından Yüksek Planlama Kurulunun 15.02.2006 tarih ve 2006/3 Sayılı ve Valilik Tahsilat Komisyonunun 3-4 Sayılı Kararı ile belirlendiği şekilde uygulamaya konulmuştur.

İlimizde toplam 24 İçmesuyu projesi hazırlanarak susuz ve suyu yetersiz köy kalmaması hedeflenmiş olup bu amaçla 1.085.000YTL ödenek tahsisi yapılmış ve 1.etapta teklif edilmesi nedeniyle ödeneğin tamamı Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin hesaplarına intikal etmiştir.

24 projede İçmesuyu için ayrılan ve hesaplara intikal eden 1.085.000 YTL'nin İlçeler ve alt hizmet programları itibariyle dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

a) Bilecik Merkez;

Merkez İlçede 5 adet köyün İçmesuyu projesi, 2 köyün de İçmesuyu sondaj projesi olmak üzere 7 proje ile 403.000 YTL ödenek tahsis edilmiştir.

Beyce Köyü İçmesuyu projesine

105.000 YTL

Kepirler İçmesuyu projesine

100.000 YTL

Kuyubaşı İçmesuyu projesine

30.000 YTL

Deresakarı İçmesuyu projesine

50.000 YTL

İlyasça İçmesuyu projesine

68.000 YTL

Örenköy Sondaj projesine

20.000 YTL

Erkoca Sondaj projesine

30.000 YTL

Toplam

403.000 YTL

Bu projelerden;

Beyce köyü içme suyu , İlyasca köyü içmesuyu projesi tamamlanarak tesis hizmete sunulmuş olup, bu iş için 139.509.23 YTL ödeme yapılmıştır.

Kepirler, Deresakarı ve Kuyubaşı köylerine ait İçmesuyu projeleri ihale edilmiş olup inşaat çalışmaları devam etmektedir. İhale sözleşmeleri gereğince bedeli iş bitiminde

ödeneceğinden bu projeler için herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

Erkoca ve Örenköy Sondaj projeleri ise ihale aşamasındadır.

b) Bozüyük İlçesi;

Bozüyük İlçesinde 2 adet köyün İçmesuyu projesi, 1 köyün ve Mühimmat Depo Komutanlığının İçmesuyu sondaj projesi olmak üzere 4 proje ile 150.000 YTL ödenek tahsis edilmiştir

Çamyayla İçmesuyu projesine	25.000 YTL
Karabayır İçmesuyu projesine	25.000 YTL
Mühimmat Depo Kom.Sondaj	15.000 YTL
Revnağ İçmesuyu projesine	85.000 YTL
Toplam	150.000 YTL

Bu projelerden Çamyayla ve Mühimmat Depo Komutanlığı sondaj işi tamamlanmış olup, bu işler için 32.545 YTL ödeme yapılmıştır.

Revnağ İçmesuyu projesi ihalesi yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.

Karabayır İçmesuyu projesinde ise sondaj ve drenaj etüdü yapılacaktır.

c) Gölpazarı İlçesi;

Gölpazarı İlçesinde 7 adet köyün İçmesuyu projesi için 152.000 ödenek tahsis edilmiştir

Armutçuk köyü İçmesuyu projesine	15.000 YTL
Kavak(Ormancılar Mah) projesine	12.000 YTL
Tongurlar(Urgancılar Mah)projesine	25.000 YTL
Armutçuk(Belensağır Mah)projesine	20.000 YTL
Baltalı köyü İçmesuyu projesine	25.000 YTL
Derecikören köyü İçmesuyu proj.	25.000 YTL
Büyüksusuz köyü İçmesuyu proj	30.000 YTL
Toplam	152.000 YTL

Bu projelerden Armutçuk, Kavak(Ormancılar Mah), Armutçuk(Belensağır Mah), Baltalı,Derecikören Köyü olmak üzere 5 adet proje tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

Tongurlar(Urgancılar Mah) ve Büyüksusuz köyü İçmesuyu projesi olmak üzere 2 projeden tongurlar köyü İçmesuyu kaynak bulunmadığından, Büyüksusuz köyünde ise cazibeli diğer kaynaklarla takfiye edilip İçmesuyu yeterli hale geldiğinden Kaymakamlıkça programdan çıkartılması teklif edilerek, Valilik Makamının 24.08.2006 tarih ve 1462 sayılı onayı ile tahsis değişikliği yapılarak bu projeler için ayrılan ödenek Bolatlı-Derecikören köy yolu projesine aktarılmıştır.

d) Osmaneli İlçesi;

Osmaneli İlçesinde sadece Sarıyazı Köyü (Benli Bağlısı) İçmesuyu projesi mevcut olup, bu proje için 75.000 YTL ödenek tahsis edilmiştir.

Söz konusu proje tamamlanarak hizmete sunulmuş olup 10.620 YTL ödeme yapılmıştır.

e) Söğüt İlçesi;

Söğüt İlçesinde 2 adet köyün İçmesuyu projesi için 155.000 YTL ödenek tahsis

edilmiştir.

Gündüzbey köyü İçmesuyu proj.

85.000 YTL

Borcak köyü İçmesuyu projesine

70.000 YTL

Toplam

155.000 YTL

Bu projelerden Gündüzbey köyü İçmesuyu projesi tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

Borcak köyü İçmesuyu tesisi ile ilgili proje çalışmaları devam etmektedir.

f) Yenipazar İlçesi;

Yenipazar İlçesinde 3 adet İçmesuyu projesi için 150.000 YTL ödenek tahsis edilmiştir.

Esenköy İçmesuyu projesine

100.000 YTL

Dereköy İçmesuyu projesine

25.000 YTL

Caferler(Ümitler Bağlısı) proj

25.000 YTL

Toplam

150.000 YTL

Bu projelerin 3 üde tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

3-TOPRAK VE KÜÇÜK SU KAYNAKLARINI GELİŞTİRME

Toprak ve Küçük Su Kaynaklarının Geliştirilmesi ile ilgili olarak mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden devralınan 3 adet proje için Yüksek Planlama Kurulunun 15.02.2006 tarih ve 2006/3 sayılı kararına istinaden Valilik Tahsisat Komisyonunun 07.03.2006 tarih ve 3 ve 4 sayılı kararları ile bu projeler için 2.337.000 YTL ödenek tahsis edilmişti. Ancak, Yüksek Planlama Kurulunun 08.06.2006 tarih ve 2006/28 sayılı kararı ile Köye Yönelik Alt Yapı yatırımlarında İçmesuyu ve Yol projelerinin öncelik kazandığı bu itibarla toprak ve küçük su kaynaklarını geliştirme ve kanalizasyon projeleri için tahsis edilen ve ihaleye bağlanmamış olan projelere ait ödeneklerin köy yolları ve içme suyu projelerine aktarılması öngörüldüğünden Valiliğimiz Tahsisat Komisyonunun 05.07.2006 tarih ve 5 nolu kararı ile tahsis değişikliğine gidilerek ihaleye bağlanmamış olan Bilecik Merkez İlçe-Selöz köyü sulama göleti projesine ayrılan 1.636.000 YTL'nin

Köy yolu projelerine aktarılması sonucu ilimizde ki Toprak ve küçük su kaynakları ile ilgili projelere 2 adet projeye ayrılan ödenek 701.000 YTL'dir.

Projeler itibari ile dağılımı aşağıda gösterilmiş olup; bu 2 projede Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden devralınan ve devam eden proje olup, İl Özel İdaresince gerçekleştirilmektedir.

Osmaneli Çerkeşli Sulama Göleti Proj

551.000 YTL

Gölpazarı Arıcaklar Sulama Projesi

150.000 YTL

Toplam

701.000 YTL

Bu iki projeninde inşaatı devam etmektedir.

4-KANALİZASYON

Yüksek Planlama Kurulunun 15.02.2006 tarih ve 2006/3 sayılı kararına istinaden Valilik Tahsisat Komisyonunun 07.03.2006 tarih ve 2006/3 ve 4 sayılı kararları ile 11 adet köy kanalizasyonu (fosoptik) projesi için 343.000 YTL ödenek tahsis edilmiş ancak Yüksek Planlama Kurulunun 08.06.2006 tarih ve 2006/28 sayılı kararı ile Köye Yönelik

Alt Yapı yatırımlarında İçmesuyu ve Yol projelerinin öncelik kazandığı bu itibarla toprak ve küçük su kaynaklarını geliştirme ve kanalizasyon projeleri için tahsis edilen ve ihaleye bağlanmamış olan projelere ait ödeneklerin köy yolları ve içme suyu projelerine aktarılması öngörüldüğünden Valiliğimiz Tahsisat Komisyonununun 05.07.2006 tarih ve 5 sayılı kararı ile tahsis değişikliğine gidilerek ihaleye bağlanmamış olan Bilecik Merkez İlçe Cumalı ve Kızıldamlar köyleri ile Pazaryeri İlçesine bağlı Sarıdayı köyü olmak üzere 3 köy kanalizasyonu için tahsis edilen 69.750 YTL köy yollarına aktarılması sonucunda Köy Kanalizasyonları için ayrılan ödenek 273.250 YTL olarak belirlenmiştir.

İlçeler ve projeler itibariyle dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

a) Bilecik Merkez ilçe;

Merkez İlçede köy kanalizasyonu ve fosoptik projesi bulunmamaktadır.

b) Bozüyük İlçesi;

Bozüyük İlçesinde sadece Yeniçepni köyü fosoptik projesi bulunmaktadır. Bu proje için tahsis edilen ödenek 23.250 YTL dir. Söz konusu projenin ihalesi yapılarak malzemesi alınmış, alınan borular muhtarlığa teslim edilmiş olup, halen çalışmalar devam etmektedir.

c) Gölpazarı İlçesi;

Gölpazarı İlçesi Gökçeler köyü kanalizasyon fosoptik projesi bulunmaktadır. Bu proje için tahsis edilen ödenek 17.750.YTL dir.Söz konusu proje 6.437 YTL harcanarak tamamlanmıştır.

d) İnhisar İlçesi;

İnhisar ilçesinde 2 adet köy kanalizasyon (fosseptik) projesi mevcut olup bu iki proje için 59.500 YTL ödenek tahsis edilmiştir.

Harmanköy kanalizasyon projesine	23.250 YTL
Koyunlu kanalizasyon projesine	36.250 YTL
Toplam	59.500 YTL

Her iki projenin de ihalesi yapılmış olup inşaat çalışmaları devam etmektedir.

e) Osmaneli İlçesi;

Osmaneli İlçesinde 2 adet köy kanalizasyonu projesi için toplam 126.250 YTL ödenek tahsis edilmiştir.

Oğulpaşa köyü kanalizasyon proj	103.000 YTL
Akçapınar köyü (Gaziler Mh)	23.250 YTL
Toplam	126.250 YTL

İl Özel İdaresince gerçekleştiren projeler

Osmaneli İlçesi Oğulpaşa köyü kanalizasyon projesi için ayrılan 103.000 YTL tahsis edilmiştir. Bu proje devam eden projelerden olup, İl Özel İdaresi tarafından tahsis edilen ödeneğin tamamı harcanarak iş tamamlanmıştır.

Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından gerçekleştirilen projeler

Akçapınar-Gaziler köyü kanalizasyonu fosoptik projeside tamamlanmıştır.

f)Pazaryeri İlçesi;

Pazaryeri İlçesinde köy kanalizasyonu ve fosoptik projesi bulunmamaktadır.

f) Söğüt İlçesi;

Söğüt İlçesi Geçitli köyü kanalizasyon fosseptik projesi için 23.250 YTL ödenek tahsis edilmiş olup, projenin ihalesi yapılarak inşaat çalışmaları devam etmekte olup, projenin

fiziki gerçeleşmesi % 95 dir.

g) Yenipazar İlçesi;

Yenipazar İlçesi Danişment köyü kanalizasyon fosoptik projesi için 23.250 YTL ödenek tahsis edilmiş olup, projenin ihalesi yapılarak inşaat çalışmaları tamamlanmıştır.

B-İLİMİZDE KÖYYOLARI VE KÖY İÇMESUYU TESİSLERİ DURUMU

I-KÖYYOLLARI

1-KÖY YOLLARININ DURUMU (01.02.2006 TARİHİ İTİBARIYLA)

İlimizde 243 köy ulaşım sağlayan;

Asfalt yol	773 km
Stabilize yol	939 km
Tesviye yol	102 km
Ham yol	4 km
TOPLAM	1818 km

yol ağıımız bulunmaktadır.

2-KÖYDES PROJESİ TAMAMLANDIKTAN SONRA OLUŞACAK KÖY YOLLARI DURUMU

Asfalt yol	1001 km
Stabilize yol	711 km
Tesviye yol	102 km
Ham yol	4 km
TOPLAM	1818 km

yol ağıımız olacaktır.

İlimizde bulunan 243 köyden 228 adetine asfalt yolla ulaşılacak olup;asfalt yolla ulaşılabilen 15 köyümüz kalacaktır. 67 km 1.kat asfalt daha yapabilmemiz durumunda köylerimizin tamamına asfalt yolla ulaşılacaktır.

II-İÇME SULARI

1-KÖY İÇMESULARI DURUMU

KÖYDES Projesi çerçevesinde yapılacak tesislerden sonra;

Yeterli İçmesuyu ve kapalı şebekesi bulunan köy sayısı 234 adet

İçmesuyu yetersiz olan köy sayısı

(Yeterli su kaynağı bulunmamaktadır.Sondaj çalışmaları devam2 adet etmektedir.)

İçmesuyu yeterli olup, kapalı şebekesi olmayan köy sayısı

(Terfili sistem olması nedeniyle maliyet yüksek olacağından7 adet köylü tarafından kapalı şebeke yapılması istenmemektedir.)

Köydes projesi çerçevesinde içme suyu ile ilgili 24 proje tamamlandığında İlimizde susuz köyümüz kalmayacaktır.

C-DEĞERLENDİRME

Yüksek Planlama Kurulunun 15.02.2006 tarih ve 2006/3 Sayılı Kararı ile İlimize tahsis edilen 13.390.000 YTL. ödenekten, % 18.22 si olan 2.440.000 YTL ödenek mülga Köy Hizmetlerinden devreden 3 adet Küçük Su Kaynaklarının Değerlendirilmesi Projesi 1

adet Kanalizasyon Projesinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresine tahsis edilmiş ancak Yüksek Planlama Kurulunun 08.06.2006 tarih ve 2006/28 sayılı kararı doğrultusunda Valilik Tahsisat Komisyonu tarafından yapılan tahsis değişikliği sonucunda Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden devralınan ve İl Özel İdaresi sorumluluğunda gerçekleştirilmesi planlanan Selöz köyü sulama göleti projesine tahsis edilen 1.636.000 YTL'nin köy yolları projelerine dolayısıyla Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılması sonucunda İl Özel İdaresine 2 adet küçük su kaynaklarının değerlendirilmesi ve 1 adet kanalizasyon projesi için toplam 804.000 YTL ödenek tahsis edilmiş ve bu ödeneğinde 1.dilimde olması nedeniyle İl Özel İdaresi hesaplarına intikal ettirilmiştir.

İlimize tahsis edilen 13.390.000 YTL ödenekten İl Özel İdaresine tahsis edilen 804.000 YTL düşüldükten sonra kalan 12.586.000 YTL ödenek Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Valilik Tahsisat Komisyonunca belirlenen alt hizmet programlarına dağılımları yapılmıştır..

I-KÖYYOLLARI

İlimizde Köydes projesi çerçevesinde yapılması hedeflenen 280,3 km 1.kat, 92 km 2.kat asfalt yol yapımı Bayındırlık birim fiyatlarına göre 17.917.000 YTL'ye yapılması öngörülmesine rağmen Köylere Hizmet Götürme Birlikleri aracılığı ile yerel potansiyel ve imkanları harekete geçirilerek 11.330.750 YTL'ye tamamlanması hedeflenmiş ve ihaleleri yapılmış olup 6.586.750 YTL tasarruf sağlanmıştır.

İlimize Köydes Projesi çerçevesinde 59 köy yolu projesi için 11.330.750 YTL ödenek tahsis edilmiş olup bu güne kadar 4.392.127 YTL ödenek gelmiştir.Köy yolları projelerine 6.938.623 YTL daha gelmesi gerekmektedir.

Köydes Projesi çerçevesinde Programa alınan 59 köyyolu projesinden 26 adeti tamamlanarak 159,3 km 1 kat asfalt yol yapılmış, 18 projede temel malzemeleri çekilmiş serme sıkıştırma işlemleri devam etmekte ,8 proje ihale aşamasında, 13 adet projeye ise başlanmamıştır.

2006 Eylül ayına kadar 280,3 km 1.kat, 92 km de 2.kat olmak üzere 372.3 km lik köy yolu asfalt yapılarak 243 köyümüzden 228 adetine asfalt yolla ulaşılacak 15 köyümüze ise stabilize yolla ulaşılacaktır. 67 km stabilize yolunda asfalt yapılabilmesi durumunda İlimizin tüm köylerine asfalt yolla ulaşabilecek duruma gelecektir.

II-İÇMESULARI

Köydes projesi çerçevesinde İlimize içme suları için 1.085.000 YTL ödenek tahsis edilmiş olup, tahsis edilen ödeneğin tamamı Köylere Hizmet Götürme Birlikleri hesaplarına intikal etmiştir

24 adet içme suyu projesinden 13 adeti tamamlanmış olup, 2 adeti %70 oranında, 3 adetinde inşaat çalışmaları devam etmekte, 2 adeti ihale aşamasında, 4 adetine ise başlanmamıştır.

2006 yılında hayata geçirilmesi durumunda İlimize bağlı köylerimizin tamamı içme suyuna kavuşturulacak olup, yeterli içme suyu kaynağı olupta kapalı içme suyu şebekesi

bulunmayan köyümüz kalmayacaktır

III- TOPRAK VE KÜÇÜK SU KAYNAKLARI

Toprak ve küçük su kaynaklarının geliştirilmesi için İlimize 701.000 YTL ödenek tahsis edilmiş olup, tahsis edilen ödeneğin tamamı İl Özel İdaresi hesabına intikal etmiştir. Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden devralınan Osmaneli Çerkeşli Köyü göletten sulama projesi ile Göl pazarı Arıcaklar Köyü yer altı sulama projelerinin 2006 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenerek hizmete sunulması planlanmıştır

IV-KANALİZASYON

Köy kanalizasyonları için İlimize tahsis edilen 273.250 YTL. ödenekten 103.000 YTL.lik kısmının mülga Köy Hizmetlerinden devreden projelerden olan Oğulpaşa köyü kanalizasyon işinin ve yeni işler olarak 7 adet köy kanalizasyonu fosoptik yapımı projesinin de yine Eylül 2006 ayına kadar tamamlanması hedeflenmiştir.

KÖYDES PROJESİ ÇERÇEVESİNDE

TAHSİS EDİLEN ÖDENEK

13.390.000 YTL

GELEN ÖDENEK

6.360.250 YTL

GELMESİ GEREKEN ÖDENEK

7.029.250 YTL