

BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

2009 YILI KÖYDES PROJESİ UYGULAMALARI

1. KÖYDES PROJESİNİN SON DURUMU :

2009 Yılı KÖYDES Programının 31.12.2009 Tarihi itibariyle durumu aşağıda gösterilmiştir.

A) KÖY YOLLARI DURUMU :

* Köy Yollarına sene başında 1.333.351,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneklerle 16 proje ile 5 km.I.Kat Asfalt Kaplama,61 Km.II.Kat Asfalt Kaplama yapımı planlanmıştır.Artan ödeneklerle ek programa 2 proje alınarak toplam 18 proje ile 5 km.I.Kat Asfalt kaplama,70 km II.Kat Asfalt Kaplama yapımı olarak tamamlanmıştır.

31.12.2009 tarihi itibariyle durumu aşağıda gösterilmiştir.

İLÇE ADI	TAHSİS EDİLEN ÖDENEK (TL)	PROGRAM DURUMU			UYGULAMA DURUMU					AÇIKLAMALAR
		SENE BAŞI PLANLANAN (Ad)	EK PROGRAM (Ad)	TOPLAM (Ad)	BİTTİ (Ad)	DEVAM EDEN (Ad)	TOPLAM (Ad)	I.KAT ASFALT (Km)	II.KAT ASFALT (Km)	
MERKEZ		5	-	5	5	-	5	-	17	Bitti
BOZÜYÜK		3	-	3	3	-	3	-	8	Bitti
GÖLPAZARI		3	-	3	3	-	3	-	8	Bitti
İNHİSAR		-	-	-	-	-	-	-	-	Ödenek tahsis edilmedi
OSMANELİ		2	-	2	2	-	2	-	14	Bitti
PAZARYERİ		-	-	-	-	-	-	-	-	Ödenek tahsis edilmedi
SÖĞÜT		2	2	4	4	-	4	-	23	Bitti
YENİPAZAR		1	-	1	1	-	1	5	-	Bitti
GEN.TOPLAM	1.333.351,00	16	2	18	18	-	18	5	70	

B) İÇME SULARI DURUMU :

* İçme sularına sene başında 1.209.649,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneklerle 15 projenin yapımı planlanmıştır. Artan ödeneklerle 9 proje ek programa alınmış olup, toplam 24 proje üzerinde çalışma yapılmış, 24 proje de tamamlanmıştır.

Tamamlanan İçme suyu Projeleri;

1.Merkez-Selbükü-Çamlık Mah.2-Bozüyük-Muratdere Grubu (6 Ünite), 3-Göynücek Grubu (4 Ünite), 4-Kandilli, 5-Gölpazarı-By.Susuz-Kç.Susuz Grubu, 6-Doğancılar,7-Çımışkı, 8-Tongurlar, 9-İnhisar-Çayköy, 10-Harmanköy, 11-Osmaneli-Medetli, 12-Ericek, 13-Soğucakpınar-Kaşıkçı Mah. 14-Pazaryeri-Sarıdayı, 15-Pazaryeri-Ahmetler, 16-Pazaryeri-Kınık,17-Söğüt-Zemzemiye,18-Hamitabat,19-Savcıbey,20-Geçitli,21-Yenipazar-Ulucak,22-Aşağıçaylı, 23- Kösüre,24-Caferler

31.12.2009 tarihi itibariyle durumu aşağıda gösterilmiştir.

İLÇE ADI	TAHSİS EDİLEN ÖDENEK (TL)	PROGRAM DURUMU			UYGULAMA DURUMU			AÇIKLAMALAR
		SENE BAŞI PLANLANAN (Ad)	EK PROGRAM (Ad)	TOPLAM (Ad)	BITİ (Ad)	DEVAM EDEN (Ad)	TOPLAM (Ad)	
MERKEZ		1	-	1	1	-	1	Bitti
BOZÜYÜK		3	-	3	3	-	3	Bitti
GÖLPAZARI		3	1	4	4	-	4	Bitti.
İNHİSAR		-	2	2	2	-	2	Bitti
OSMANELİ		1	2	3	3	-	3	Bitti
PAZARYERİ		2	1	3	3	-	3	Bitti
SÖĞÜT		1	3	4	4	-	4	Bitti.
YENİPAZAR		4	-	4	4	-	4	Bitti
GEN.TOPLAM	1.209.649,00	15	9	24	24	-	24	

C) KÖY YOLLARI + İÇME SULARI DURUMU :

* 2009 Yılı KÖYDES Programında sene başında; Köy Yollarına 1.333.351,00 TL İçme sularına 1.209.649,00 TL olmak üzere Toplam : 2.543.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneklerle Köy yollarında 16 proje, İçme sularında 15 proje olmak üzere toplam 31 projenin yapımı planlanmıştır. Ayrıca Köy yollarında 16 proje ile 5 km.I.Kat Asfalt Kaplama, 61 Km.II.Kat Asfalt Kaplama yapımı planlanmıştır. Artan ödeneklerle Köy yolları ek programın 2 proje, içme suyu ek programın 9 proje olmak üzere toplam 11 proje ek programa alınmıştır. Ek Programa alınan bu projelerle toplamda 42 proje üzerinde çalışma yapılmış, 42 proje de tamamlanmıştır. Köy yollarında ek programla beraber 5 km.I.Kat Asfalt Kaplama, 70 Km.II.Kat Asfalt Kaplama yapımı tamamlanmıştır.

31.12.2009 tarihi itibarıyla Köy yolları ve İçme sularının toplam durumu aşağıda gösterilmiştir.

İLÇE ADI	TAHSİS EDİLEN ÖDENEK (TL)	PROGRAM DURUMU			UYGULAMA DURUMU					AÇIKLAMALAR
		SENE BAŞI PLANLANAN (Ad)	EK PROGRAM (Ad)	TOPLAM (Ad)	BİTTİ (Ad)	DEVAM EDEN (Ad)	TOPLAM (Ad)	I.KAT ASFALT (Km)	II.KAT ASFALT (Km)	
MERKEZ		6	-	6	6	-	6	-	17	6 Prj.Bitti
BOZÜYÜK		6	-	6	6	-	6	-	8	6 Prj.Bitti
GÖLPAZARI		6	1	7	7	-	7	-	8	7 Prj.Bitti
İNİSAR		-	2	2	2	-	2	-	-	2 Prj.Bitti
OSMANELİ		3	2	5	5	-	5	-	14	5 Prj.Bitti
PAZARYERİ		2	1	3	3	-	3	-	-	3 Prj.Bitti
SÖĞÜT		3	5	8	8	-	8	-	23	8 Prj.Bitti
YENİPAZAR		5	-	5	5	-	5	5	-	5 Prj.Bitti
GEN.TOPLAM	2.543.000,00	31	11	42	42	-	42	5	70	