

KÖYDES 2024 YILI YOL İZLEME TABLOSU (31.12.2024 Tarihi İtibariyle)

KODU "Y" "D.E." veya "EK"	İLİ	İLÇESİ	KONTROL KESİM NO	PROJE		FAYDALANACAK KÖY SAYISI	FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI	FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS	NİTELİĞİ (VENİ YOL", "YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM)	KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE" - "STABİLİZ E", "BSK", "KLASİK BETON", "SSB", "PA RKE", "KÖPRÜ" veya "MENEZ"	YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE)	PROGRAM ÖĐENEĐİ	SÖZLEŐM E TUTARI	HARCAMA TUTARI	ARTAN ÖĐENEK MIKTARI	HAM YOL	TESVİ YE	ONA RIM	STABİ LİZE	KLASİK BETON YOL	SSB (SİLEN DİRLE SİKİSTİ RİLMİŐ) BETON YOL	PARKE	BSK ASFALT	1. KAT ASFALT	2. KAT ASFALT	TAS- BET ON DUVAR	SANAT YAPISI	GERÇEKLEŐME YÜZDESİ		İŐLERİN DURUMU						
				ADI	YERİ (KÖY/ÜNİTE)							(TL) J	(TL) K	(TL) L	(TL) M=J - K	Km	Km	Km	Km	Km	Km	m²	Km	Km	Km	m3	MEN FEZ Ad.	KÖP RÜ Ad.	FİZİKİ	MADDE	BİTİ	DEV. ED.	İHL. AŐM	BAS LANA MADI	İP TAL	AÇIKLAMALAR
Y	BİLECİK	MERKEZ	36	Gr.Ky.İlt.-Ayvacık- Karaağaç-Gr.Ky.İlt.	Ayvacık Köyü, Karaağaç Köyü	2		165	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	"BSK",	BİRİNCİ DERECE	10,019,421.00		10,019,421.00 TL	0.00								2.30						100%		1					Bitti.
Y	BİLECİK	BOZÜYÜK	14	İly.İlt.Darıdere	Darıdere Köyü	1		169	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	"BSK",	BİRİNCİ DERECE	4,509,138.00		4,509,138.00 TL	0.00								1.30						100%		1					Bitti.
Y	BİLECİK	GÖLPAZARI	3	Gr.Ky.İlt- HacıdurmıŐlar- Köpröcek	Köpröcek Köyü HacıdurmıŐlar Mah.	1	1	87	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	"BSK",	BİRİNCİ DERECE	8,363,646.00		8,363,646.00 TL	0.00								2.40						100%		1					Bitti.
Y	BİLECİK	İNHİSAR	11	Söğüt Hd.İlt.-Samrı- Söğüt Hd.İlt.	Samrı Köyü	1		245	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	"BSK",	BİRİNCİ DERECE	2,317,392.00		2,317,392.00 TL	0.00								0.70						100%		1					Bitti.
Y	BİLECİK	OSMANELİ	33	İly.İlt.YeŐilçimen- OđulpaŐa-Boyunkaya- Hisarcık-Adliye	OđulpaŐa Köyü,YeŐilçimen Mah., Boyunkaya Köyü, Hisarcık Köyü,Adliye Köyü				YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	"BSK",	BİRİNCİ DERECE	0.00			0.00								0.00						0%					1	İptal edildi.(31.07.202 4 tarih ve 50087 sayılı Valilik oluru ile Boyunkaya Köyüne 1.813.467.00 TL aktarıldı.)	
EK	BİLECİK	OSMANELİ	34	Boyunkaya-(Sarıyaz)- Gr.Ky.İlt.	Boyunkaya Köyü	1		108	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	"BSK",	BİRİNCİ DERECE	1,813,467.00		1,813,467.00 TL	0.00								0.50						100%		1					Bitti.(31.07.202 4 tarih ve 50087 sayılı Valilik Oluru ile Adliye yolu iptal edilerek ek programa alınmıŐtır.)
Y	BİLECİK	PAZARYERİ	19	İly.İlt.-Karadede- Bilecik Hd.İlt.	Karadede Köyü	1		236	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	"BSK",	BİRİNCİ DERECE	4,748,097.00		4,748,097.00 TL	0.00								1.40						100%		1					Bitti.
Y	BİLECİK	SÖGÜT	02	İly.İlt.-DudaŐ	DudaŐ Köyü	1		64	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	"BSK",	BİRİNCİ DERECE	5,487,379.00		5,487,379.00 TL	0.00								1.60						100%		1					Bitti.
Y	BİLECİK	YENİPAZAR	22	Gr.Ky.İlt.-Kavacık- Karahasanlar	Kavacık Köyü	1		92	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	"BSK",	BİRİNCİ DERECE	4,470,456.00	0	4,470,456.00 TL	0.00								1.30						100%		1					Bitti.
				TOPLAM		9	1	1,166				41,728,996.00	0.00	41,728,996.00	0.00							0	11.50	0.00	0.00				7	1	0	0	1			

KÖYDES 2024 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU (31.12.2024 Tarihi İtibariyle)

KODU "Y" "D.E." veya "EK"	İLİ	İLÇESİ	PROJE		FAYDALANACAK KÖY SAYISI	FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI	FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS	NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM)	KONUSU ("SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ")	PROGRAM ÖDENEĞİ	SÖZLEŞME TUTARI	HARCAMA TUTARI	ARTAN ÖDENEK MIKTARI	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ		İŞLERİN DURUMU							
			(TL) J	(TL) K						(TL) L	(TL) M=J - K	FİZİKİ	MADDİ	BİTTİ	DEVAM EDİYOR	İHL. AŞM.	BAŞLAN AMADI	İPTAL	AÇIKLAMALAR				
EK	BİLECİK	MERKEZ	Merkez Okluca Köyü İçmesuyu Tesisine Terfilî İsale Hattı, Şebeke Bağlantısı ve Modüler Ana Depo Alınması İşi	Okluca Köyü	1		76	BAKIM ONARIM	SULU	649,428.00		649,428.00	0.00	%100		1.00							Bitti. (23.08.2024 tarih ve 50977 sayılı olur ile 2023 İlyasça Köyü GES İşinden 649.428,00 TL aktarıldı)
Y	BİLECİK	BOZÜYÜK	Bozüyük Muratdere Grubu İçmesuyu	Muratdere Köyü, Ormangöze Köyü, Aksutekke Köyü, Aşağıarmutlu Köyü, Kızılcaınar Köyü.	6		535	BAKIM ONARIM	SULU	3,000,000.00	2,440,000.00	2,775,586.75	224,413.25	%100		1							Bitti.
Y	BİLECİK	GÖLPAZARI	Gölpazarı Üyük Köyü İçmesuyu	Üyük Köyü	1		159	BAKIM ONARIM	SULU	600,000.00		600,000.00	0.00	%100		1							Bitti.
EK	BİLECİK	GÖLPAZARI	Gölpazarı İncirli Bostancılar Mah. İçmesuyu Elektromotopomp Değişimi İşi	İncirli Köyü, Bostancılar Mah.			23	BAKIM ONARIM	SULU	81,600.00		81,600.00	0.00	%100		1							Bitti. (23.07.2024 tarih ve 49723 sayılı Valilik OLU'R'u ile 2023 yılı Muhtelif Köyler Bakım Onarım ödeneğinden 81.600,00 TL aktarıldı.)
EK	BİLECİK	SÖĞÜT	Borcak Köyü Keson Kuyu Yapım İşi	Borcak Köyü	1		71	BAKIM ONARIM	SULU	447,300.52		447,300.52		%100		1							Bitti.(10.12.2024 tarih ve 55584 sayılı olur ile 447.300,52 Geçitliden aktarıldı.)
Y	BİLECİK	OSMANELİ	Osmaneli Kazancı-Borcak Köyleri İçmesuyu	Kazancı Köyü, Borcak Köyü	2		210	BAKIM ONARIM	SULU	4,154,564.37	3,984,000.00	4,154,564.37	0.00	%100		1							Bitti.
EK	BİLECİK	OSMANELİ	Hisarcık Köyü İçme Suyu Tesis	Hisarcık Köyü	1	1	613	BAKIM ONARIM	SULU	1,287,686.06		1,287,686.06	0.00	%100		1							Bitti. 21.11.2025 tarih ve 57078 sayılı yazı ile 257.749,57 Ciciler Köyüne aktarıldı.
EK	BİLECİK	OSMANELİ	Osmaneli Ciciler Köyü İçme Suyu Hattı Yapım İşi	Ciciler	1			BAKIM ONARIM	SULU	257,749.57		241,223.87	16,525.70	%90		1							Devam ediyor. 21.11.2025 tarih ve 57078 sayılı yazı ile 257.749,57 Hisarcık Köyünden aktarıldı.
EK	BİLECİK	OSMANELİ	Muhtelif Köylere İçmesuyu Bakım Onarım İşleri	Muhtelif Köyler (Medetli Köyü)	1		296	BAKIM ONARIM	SULU	68,170.88		34,752.00	33,418.88	%50		1							Devam ediyor. (23.08.2024 tarih ve 59176 sayılı olur ile 2023 Kazancı Borcak 2. etap işinden 68.170,88 TL Aktarıldı.
			TOPLAM		14	2	1,983			10,546,499.40	6,424,000.00	10,272,141.57	274,357.83		7	2	0	0	0				

KODU "Y" "D.E" veya "EK"	İLİ	İLÇESİ	PROJE		FAYDALANACA K KÖY SAYISI	FAYDALANACA K ÜNİTE SAYISI	FAYDALANACA K TOPLAM NÜFUS	NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM)	KONUSU ("SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ")	PROGRAM ÖDENEĞİ	SÖZLEŞME TUTARI	HARCAMA TUTARI	ARTAN ÖDENEK MIKTARI	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ		İŞLERİN DURUMU						
			(TL) J	(TL) K						(TL) L	(TL) M=J - K	Fiziki	MADDİ	BİTTİ	DEVAM EDİYOR	İHL. AŞM.	BAŞLAN AMADI	İPTAL	AÇIKLAMALAR			
D.E	BİLECİK	MERKEZ	Merkez İlyasça Köyü İçmesuyu	İlyasça Köyü	1	-	203	BAKIM ONARIM	SULU	0.00	0.00	0.00	0.00	%00							1	İptal Edildi.. (23.08.2024 tarih ve 5977 sayılı olur ile 649.428,00 TL İptal Edilerek 2024 Okluca Depo alımı işine aktarıldı.)
D.E	BİLECİK	OSMANELİ	Kazancı-Borcak İçmesuyu 2. Etap İşİ	Kazancı Köyü, Borcak Köyü	2		172	BAKIM ONARIM	SULU	0.00			0.00								1	İptal Edildi. (23.08.2024 tarih ve 50976 sayılı olur ile 2024 Köydes Sarıyazı 175.000 - Hisarcık 214499.13 - Muhtelif İşlere 68.170,88 aktarıldı)
D.E	BİLECİK	SÖĞÜT	Söğüt Geçitli Köyü İçmesuyu	Geçitli Köyü	1		212	BAKIM ONARIM	SULU	447,300.52	0.00	0.00	447,300.52	%00							1	İptal Edildi. (10.12.2024 55584 sayılı olur ile 447.300,52 Borcak keson kuyu aktarıldı.) (15.01.2024 tarih ve 42949 sayılı olur ile artan 867.011,83 TL ödenekten
										447,300.52	0.00	0.00	447,300.52				0	0	0	0	3	

